



Akts nr. 2/VDS

Par ārējās kanalizācijas K-1, kuru ir veiktas projekta izmaiņas un nav iekļauta projekta apjomos. Projekts nr.1. Būvniecības darbi. Tāme 3-2; Ārējā kanalizācija K-1.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija

Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031

Adrese : Pulkveža Oskara Kalpakaielā 37, Jelgava

Datums : 04.06.2014.

Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekšmets:

Pēc iekšējās kanalizācijas projekta paredzētas divas izejas no ēkas, bet pēc ārējā kanalizācijas projekta paredzēts viens ievads nepieciešams papildus atzars. Ārējās kanalizācijas K-1 izmaiņas projektā, izbūvēt papildus kanalizācijas skataka (VTK) D 400/200 mm ar teleskopisko cauruli un ķeta vāku un rāmi, aka (K1-7'), kā arī izbūvēt kanalizācijas caurule UPONAL PVC D 200 mm (klase T8) no akas „K1-7” līdz akai „K1-7”.

Kopējais papildus apjoms:

Darbu veids	Mērv.	daudzums
Ārējā kanalizācija K-1.		
Pievienot Kanalizācijas caurule UPONAL PVC D 200 mm (klase T8)	m	6,0
Pievienot Kanalizācijas skataka (VTK) D 400/200 mm ar teleskopisko cauruli un ķeta vāku un rāmi	kopl.	1

Akts sastādīts uz 2 lapām.

Pielikumā :Ieraksts autoruzraudzības žurnālā; Shēma ar atzīmētām vietām

Situācija :Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.


SIA "Arčers" pārstāvis :


Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un Būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņēma izskatīšanai:

Pasūtītāja pārstāvis


14.04.2015



11

Nr. p.k.	Datums	Konstatētās atkāpes no būvprojekta un būvnormatīvu pārkāpumi	Norādījumi par konstatēto atkāpi un pārkāpumu novēršanu un to izpildes termiņš	Ierakstu izdošana (autorizācija)	Ar ierakstu iepazīšanos (paraksts, tālrunis, tālrunis un datums)	Azīme par norādījumu izpildi
1	2	3	4	5	6	8
40.	20.06.2014		Samontābe K-2 filiālē atkāp 2K-18 izstrādāt novirzīt būvprojektā paredzēto vietu, saglabāot attālumu no ēkas, ne mazāk par 3 metriem.			
43	20.06.2014		Sastādītā 2K-1 kanalizācijas caurvadā izbūvēt iemaigu lai kanalizācija arī darbotos bez pārturēšanas stācijā, ar izbeig uz priekšu kolonnām, samontābe kanalizācija ar pabeigšanu caurvadā izbūvēt iemaigu			
44	20.06.2014		2K-1 filiālē izbūvēt 1/VDS			
45	30.07.2014		Pārbaudīt APPARĒS FLĪZĒM, TO KARKASU IZBŪVĒT PĒC NORĀDĪTĀS SKICES (PIELIKUMS 2. LAM)			
46	30.07.2014		PĒRĒJAS ĒKAI NO SKULAS UZ VIESNĪCU, KUR DR.B. PĒRĒJUMA PANEĻĒ IR AUGSTĀKI NEKĀ ESOT SIENA IZBŪVĒT PĒC NORĀDĪTĀS SKICES (PIELIKUMS 3. LAM)			
47	30.07.2014		PIENĒSTA VIESNĪCAI VENTILĀCIJA IEVADU VIETĀ IZVEIDOT AILAS STĪPĪNĀJUMU, SKAT. PIENĒSMOIR, SKAT. (PIELIKUMS)			