




**Akts nr. V-29**  
**Par papildus darbiem**  
**Ārsienas ar gaisa šķirtkārtu atjaunošana**

Objekts: Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Dienesta viesnīca  
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031  
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava  
Datums: 15.07.2014.  
Būvuzņēmējs: SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954  
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)  
Darbu veicējs: SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

**Akta priekšmets:** Dienesta viesnīcas ārsienu mūra tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs siltināšanas darbu veikšanai. Mūra ārsienas gaisa šķirt kārtas mūrējums no silikātu un māla ķieģeļiem atsevišķās zonās ir sadrupis: mūrējuma šuves ir izdrupušas un mūrējuma detaļas atdalās no plaknes.

Saskaņā ar autoruzraudzības izsniegto rasējumu Nr. BK-A-06 „Ārsienas ar gaisa šķirt kārtu pastiprināšanas risinājums” ir nepieciešams atjaunot sienas fragmentu.

**BK-A-06 rasējumā uzrādītā mūra pastiprināšana:**



**Kopējais neparedzētais apjoms:**

1	Bojātā ķieģeļu slāņa demontāža	m <sup>2</sup>	10,00
2	Mūrējuma atjaunošana, izmantojot savienošās stieģas, kuras ielīmētas ar ķīmisko enkuru	m <sup>2</sup>	10,00

**Situācija:** Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.





SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs:

Autoruzrauga pārstāvis :

  
**Kārlis Bērziņš**

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :



Pasūtītāja pārstāvis :



**Foto fiksācijas:**





