



**Akts nr. 152.**

**Par piekārto griestu izbūvi metināšanas laboratorijā.**

**Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija**

**Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums, reģ.nr. LV90000041031**

**Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava**

**Datums : 23.03.2015.**

**Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954**

**Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)**

**Akta priekšmets:** *Pēc griestu izbūves Būvdarbu apmācības ēkā, precizējot plānoto metināšanas darbu apjomus un intensitāti, ir konstatēts, ka pēc projekta izbūvētie griesti varētu būt ar nepietiekošu uguns noturību un tie nav piemēroti telpas funkcionalitātei. Izanalizējot papildus informāciju, iknedēļas būvsapulcē, tika nolemts, ka griestus nepieciešams izbūvēt no materiāla ar paaugstinātu uguns noturību, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības telpā un ēkā kopumā.*

*Saistībā ar šo prasību veidojas sekojoši papildus darbu apjomi.*

Nosaukums	Mērv.	Daudz.
Piekārto griestu plākšņu demontāža un apakškonstrukcijas pastiprināšana.	m <sup>2</sup>	43,23
Piekārto griestu izbūve Danotile 600X600x6.5mm	m <sup>2</sup>	43,23

**Situācija :** Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

**SIA "Arčers" pārstāvis :**

**Autoruzrauga pārstāvis :**

**SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :** \_\_\_\_\_

**Saņēma izskatīšanai Pasūtītāja pārstāvis:** \_\_\_\_\_

**Pasūtītāja pārstāvis** \_\_\_\_\_