



**Akts nr. 44-28.11.2014.**  
**Par ugunsdrošo durvju montāžu Skolas pagrabā.**

Objekts : **Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija.Skola**  
Būvniecības pasūtītājs: **Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031**  
Adrese : **Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava**  
Datums : **28.11.2014.**  
Būvuzņēmējs : **SIA"Arčers" reģ.nr. LV40003051954**  
Līgums nr. **ERAF/2 (20.12.2014.)**

**Akta priekšmets:** Projektā Nr. 1 „Skolas ēkā” asīs 3-6/G-F ir priekštelpa ar aili uz pagraba un uz kāpņu telpu, bet bez durvīm. Saskaņā ar ugunsdrošības prasībām un ēkas drošo ekspluatācija nepieciešams noslēgt pagrabu!

**Risinājums:** Ailē uz pagrabu nepieciešams izbūvēt 2 komplektus metāla ugunsdrošo durvju (EI-30).

42.	23.10.14	anulētas Projektā Lapa VS-UIS-33; 34; 37; izņemta Lapa 33, 34, 37 vietā. Lapa 33; 34; 37 anulētas	A. Rukša
43.	23.10.14	Skolas ēkas kāpņu telpas, pagrabā uz pagrabu pamestiet metāla EI-30 durvis 1000mm platībā	A. Rukša
44.	23.10.14	Skolas ēkā skapītiņiem pie aili 4 durvis iet mīkstā eļļas stāvēt. Atbilstoši skapītiņiem aizvērtot ar metāla B-30 no 2x12 stāvēt. Skapītiņi 2. stāvā izņemti no fibro bloku konstrukcijas	A. Rukša
45.	23.10	Izņemiet metāla durvis pēc esošo kāpņu pagrabā	A. Rukša

**Pamatojums:** Ieraksts autoruzraudzības žurnālā Nr.43 (23.10.2014.) 2 gab. (2,1x1,0 m).

**Situācija :** Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

Iesniegts: <b>Būvuzņēmējs:</b> <b>SIA"Arčers"</b>	Saskaņots: <b>Būvuzraugs:</b>	Saskaņots: <b>Autoruzraugs:</b>	Saskaņots: <b>Pasūtītājs:</b>
_____	_____	_____	_____
_____	17.03.2015.	_____	_____
Saņemts izskatīšanai:	2015 18. MARTS	Pasūtītājs	