



Akts 107

Par tāmēs neuzrādītiem apjomiem.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 02.06.2014.
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)
Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Akta priekšmets : Pāreja no Darbnīcas ēkas uz Skolu

Izveidojot esošajā betona grīdā atvērumus un pamērot esošās grunts līmeni ir konstatēts, ka esošās grunts augstums ir augstāks kā projektā norādīts. Tā kā projekta apjomos norādīta grīdu demontāža līdz esošajai gruntij, tad ir situācija, kad papildus jādemontē arī grunts slānis 157mm biezumā.
Tā kā minēto faktu nebija iespējams konstatēt, pirms netika demontēta esošā grīda, tad tas ir papildus apjoms.

Papildus apjomi : grunts noņemšana un utilizācija: 419.36m² platībā (65.84m³)

Pielikumā : Pamatnes nivelēšanas shēma

Situācija : Saskaņot minētos apjomus kā papildus apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA „Arčers” būvdarbu vadītājs :

Aldis Dambis

02.06.2014

SIA „Būves un būvsistēmas” būvuzraugs :

Autoruzraugu pārstāvis :

Pasūtītāja pārstāvis :

KLĪNĪTĀSĀS SHĒMA.

ESOSĀS GRĀNTS AUGSTUMS

PĒC BEIDONA PAMATNES

BEZDOKUMENTĀS.

VIDĒJĀS PĀLĒGŠTĀVĀM

15, 70 CM

SHĒMĀ NORĀDĪTS CĪK CM

IR FĀKONĒM, LAI IERĒM,

PROJEKTA AUGSTĪRĒ.

" - ZĪMĒ NORĀDĀ, KĀ

VAJAG ZEMĀK.

