




## Akts nr. 31-24.02.2015. Par ventilācijas sistēmas papildināšanu.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija  
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031  
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava  
Datums : 11.02.2015.  
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954  
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

**Akta priekšmets :** Telpas "Noliktava", nr.1.07. (EL sadalne) un nr.1.08 (Gaisa kompresora novietne) "Darbnīcas (1.stāvs)" pēc tehniskā projekta AVK sadaļas risinājumiem ir bez gaisa apmaiņas. Tā rezultātā šajās telpās ēkas ekspluatācijas laikā netiek nodrošināta spēkā esošajos normatīvos noteiktā telpu gaisa kvalitāte. Telpā Nr. 1.08. uzstādītajam kompresoram tā darbības nodrošināšanai ir nepieciešama papildus svaigā gaisa padeve un ir nepieciešama karstā gaisa novadīšana no telpas, kas tehniskā projekta risinājumā nav paredzēta.

**Risinājums:** Izbūvēt ventilāciju telpā „Noliktava”, nr.1.07. (EL sadalne) un nr.1.08 (Gaisa kompresora novietne) projektā "Darbnīca (1.stāvs)", nodrošinot normatīviem atbilstošu telpu gaisa kvalitāti un iekārtu netraucētai darbībai nepieciešamos ventilācijas sistēmu risinājumus.

**Pielikumā:** Labojumi Projekta Nr.1 lapas Nr. AVK-2i, ieraksti Autoruzraudzības žurnālā nr.60 (13.11.2014.)



### Darba apjomi:

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms
<b>Ventilācijas sistēma "Darbnīca"</b>			
1	DVS d100	gb	2.00
2	DVS-P d100	gb	1.00
3	Pārplūdes restē GTA 300x100	k-ts	2.00



4	gaisa vada montāža d100	m	8.00
5	Caurumu izurbšana (d.125), izkalšana	gab.	4
6	Apdares darbi	k-ts	4

**Situācija :** Saskaņot minētos darbu apjomos, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņemts izskatīšanai 2015 18. MARTS Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :